



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	12.05.2023	2023/092/1

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	17.04.2023
Kreistag	öffentlich	22.05.2023

Tagesordnungspunkt 10

**Regenbogen-Schule Konstanz - Raumbedarf;
Errichtung von zwei Klassenzimmer-Containern zum Schuljahr 2023/24**

Beschlussvorschlag

Der vorgeschlagenen Vorgehensweise wird zugestimmt.

Vorberatung

Sitzung Kultur- und Schulausschuss vom 17. April 2023

Beschluss: einstimmig beschlossen

Historie und Sachverhalt

Mit Schreiben vom 14. Februar 2023 (siehe Anlage 1) teilte die Regenbogen-Schule Konstanz dem Schulträger mit, dass die vorhandenen Raumkapazitäten für die im kommenden Schuljahr zu erwartenden Schülerzahlen nicht ausreichen.

Bei einer prognostizierten Schülerzahl von 92 Schülerinnen und Schülern werden bei einem Klassenteiler von sechs Schülerinnen und Schülern 15 Klassenräume benötigt. Wie im Schreiben ausgeführt, können acht Schülerinnen und Schülern in der Wohnklasse an der Zeppelin-Gewerbeschule beschult werden.

Das bestehende Schulgebäude ist auf zwölf Klassenräume ausgelegt.

Bereits 2021 wurde das Thema Raumbedarf an der Regenbogen-Schule Konstanz auch dem Regierungspräsidium Freiburg vorgelegt. Von Seiten des Regierungspräsidiums wurde jedoch kein zusätzlicher Raumbedarf anerkannt. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2022 zunächst die Wohnklasse an der Zeppelin-Gewerbebeschule Konstanz eingerichtet, um den unmittelbaren Raumbedarf zu decken.

Um den weiteren von der Schule angemeldeten Raumbedarf von zwei zusätzlichen Klassenräumen abzudecken, wurde geprüft, ob die Möglichkeit besteht, im Pausen- bzw. Außenbereich der Schule zwei Klassenzimmer-Container zu errichten.

Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2023 keine Mittel veranschlagt worden; aus diesem Grund war ebenfalls zu überprüfen, wie die Anmietung oder ggf. der Kauf der Container finanziert werden kann. Aufgrund der Annahme, dass die Container nicht nur für ein Jahr, sondern für eine längere Dauer gebraucht werden, ist davon auszugehen, dass ein Kauf der Container wirtschaftlicher ist als eine Anmietung.

Um die Räume zum nächsten Schuljahr bereitstellen zu können, und nach einstimmiger Zustimmung zur Umsetzung der Maßnahme im Kultur- und Schulausschuss am 17. April 2023, wurde die Ausschreibung der Container inzwischen bekanntgemacht.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden auf rd. 250.000 EUR geschätzt (Container und bauseitige Leistungen). Die Finanzierung der Maßnahme aus Mitteln im Bauunterhalt ist möglich ist, weil sich die Umsetzung anderer Maßnahmen aufgrund personeller Kapazitäten verschieben wird.

Es ist geplant, die Vergabe der Container im Technischen und Umweltausschuss am 12. Juni 2023 zur Entscheidung vorzulegen.

Anlagen

Anlage 1 – Schreiben der Regenbogen-Schule Konstanz vom 14. Februar 2023

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe
 Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen
 Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:
 Nr.: 11 Bezeichnung: Bereitstellung von Raumressourcen

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	rd. 250.000 EUR	2023
---	-----------------	------

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig		
--	--	--

Nettoauswirkungen	rd. 250.000 EUR	2023
-------------------	-----------------	------

Mittel sind im Haushalt 2023 NICHT veranschlagt

Im Haushalt 2023 wurden keine Mittel für die Beschaffung der Container sowie die erforderlichen bauseitigen Leistungen eingeplant.

Eine Finanzierung über Mittel aus dem Bauunterhalt ist möglich.