

Kostenübersicht im Vergleich zum Kreistagsbeschluss

	KT-Beschluss 06.04.2009	Stand 31.12.2011	Aufwendungen 2012 bis 2015	Gesamt	Bemerkungen
Planungskosten	104.720,00 €	234.609,67 €		234.609,67 €	inkl. Kosten Econum von 86.408 €
Vorerkundung	62.960,00 €	62.370,13 €		62.370,13 €	
Baukosten	970.978,00 €	835.925,26 €		835.925,26 €	
<u>Betriebskosten</u>	142.800,00 €				
Stromaufwand		36.688,24 €	17.500,00 €	54.188,24 €	Stromaufwand 2012
Wartungen/Inspektionen			1.500,00 €	1.500,00 €	
Sickerwasserreinigungsanlage		97.219,00 €	45.000,00 €	142.219,00 €	zusätzlicher Betreuungsaufwand des Deponiepersonals nicht eingerechnet
Forschungsauftrag	1.129.901,00 €	666.898,24 €	463.002,76 €	1.129.901,00 €	
Zwischensumme	2.411.359,00 €	1.933.710,54 €	527.002,76 €	2.460.713,30 €	
./i. Förderung	- 600.000,00 €	- 549.714,52 €	- 50.285,48 €	- 600.000,00 €	Restzuschuss n. Abschlussbericht 2015
Summe	1.811.359,00 €	1.383.996,02 €	476.717,28 €	1.860.713,30 €	