

Anlage 3

Kostenübersicht

	KT-Beschluss 06.04.2009	Stand 31.05.2016	Aufwendungen Rest 2016	Gesamt	Bemerkungen
Planungskosten	104.720,00 €	234.480,37 €		234.480,37 €	<i>inkl. Kosten Econum von 86.408 €</i>
Vorerkundung	62.960,00 €	62.370,13 €		62.370,13 €	
Baukosten	970.978,00 €	837.559,13 €		837.559,13 €	
<u>Betriebskosten</u>	142.800,00 €				
Stromaufwand		79.306,38 €		79.306,38 €	
Wartungen/Inspektionen		1.106,48 €		1.106,48 €	
Sickerwasserreinigungsanlage		171.523,86 €		171.523,86 €	<i>ohne Betreuungsaufwand Deponiepersonal</i>
Ersatz defekte Pumpe	- €	7.025,08 €		7.025,08 €	
Forschungsauftrag	1.129.901,00 €	1.129.834,77 €		1.129.834,77 €	
Zwischensumme	2.411.359,00 €	2.523.206,20 €	- €	2.523.206,20 €	
./. Förderung	- 600.000,00 €	- 549.714,52 €	- 50.285,48 €	- 600.000,00 €	<i>Restzuschuss n. Abschlussbericht</i>
Summe	1.811.359,00 €	1.973.491,68 €	- 50.285,48 €	1.923.206,20 €	
zuzügl. Rückbaukosten	70.000,00 €	15.947,07 €	54.052,93 €	70.000,00 €	<i>Projektinstallationen lt. Schätzung UNI</i>
Gesamt	1.881.359,00 €	1.989.438,75 €	3.767,45 €	1.993.206,20 €	