

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit Technischer Hochbau	Datum 05.05.2011	Drucksachen-Nr. 2011/277
---	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Kreistag	öffentlich	06.06.2011

Tagesordnungspunkt 14.2
**Sanierung Heizzentrale Berufsschulzentrum Stockach;
Kostenfeststellung**
Sachverhalt

Der Technische und Umweltausschuss hat der Sanierung der Heizungsanlage mit einer Holzhackschnitzelanlage sowie dem Antrag der Stadt Stockach, die Förderschule (Goldäckerschule) über ein Nahwärmenetz mit zu versorgen, am 17.11.2008 zugestimmt. Die Sanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen und abgerechnet. Die Heizung ist in Betrieb.

Nach den Ausschreibungen nach VOB/A lag die Vergabesumme über der Kostenberechnung bzw. dem Haushaltsansatz. Die Finanzierung des Mehraufwands erfolgte durch Umschichtung bei der Gebäudeunterhaltung (Haushaltsrest).

Die Kostenfeststellung schließt mit einer **Gesamtsumme von 574.327,13 €**. Die detaillierten Angaben „Kostenberechnung / Vergabesummen / Nachträge / Kostenfeststellung“ sind in der beigefügten Darstellung aufgeführt. Erforderliche Nachträge wurden gemäß der Zuständigkeit nach der Hauptsatzung genehmigt.

Die Sanierungsmaßnahme wurde nach dem EFRE-Programm (Europäisches Förderprogramm für Heizen und Wärmenetze mit regenerativen Energien) mit einem Festzuschuss gefördert.

Für den Anschluss der Goldäckerschule hat die Stadt Stockach einen Investitionskostenanteil übernommen.

Danach ergibt sich nachfolgende Gesamtabrechnung:

Ausgaben:	Ansatz HH 2008	545.000,00 €
	HH-Rest aus 2008	42.000,00 €
	Gesamtfinanzierung	587.000,00 €
	abzüglich Gesamtaufwand	574.327,13 €
	Minderausgaben zur Gesamtfinanzierung	12.672,87 €

Einnahmen:	Ansatz HH 2010 - EFRE-Zuschuss	77.665,40 €
	(Festzuschuss, Auszahlung HH 2011)	
	Investitionskostenanteil Stadt Stockach	50.783,00 €
	Gesamteinnahmen	128.448,40 €

Finanzielle Auswirkungen

Der Landkreis hat insgesamt 445.878,73 € Eigenmittel in die Sanierung der Heizungsanlage investiert.

Anlagen

Anlage 1 - Aufstellung Vergaben / Nachträge / Kostenfeststellung