Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 2 Vergabeübersicht Sporthalle

Stand 11.02.2015

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget inkl. Baupreis-steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreis-steigerung	Delta Paket/ Vergabe
Paket 2	1	Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €	14.564,70 €	-4.910,99 €	1.075.166,51 €	SR	902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €	-72.862,76 €
	4	Gerüst	Feser	32.040,04 €			32.040,04 €		29.452,50 €	32.397,75 €	315.526,60 €	-52.304,99 €
	5	Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €	4.677,21 €	-3.926,25 €	87.457,93 €	SR	84.966,00 €	93.462,60 €		
	6	Elektro	Straub	249.084,58 €	10.976,42 €		260.061,00 €		172.423,86 €	189.666,25 €		
Paket 3		Fassade Holz-Alu	Schillinger	204.621,69 €			204.621,69 €		192.672,90 €	211.940,19 €	349.974,24 €	58.587,39 €
		WDVS	A+S Suhl	86.765,16 €			86.765,16 €		125.485,50 €	138.034,05 €		
Paket 4		Fassade Blechlamellen	Gramm	130.184,07 €			130.184,07 €		56.525,00 €	62.177,50 €	750.683,15 €	85.179,70 €
		Dachabdichtung	Vaso	219.922,70 €	0,39 €		219.923,09 €		364.639,80 €	401.103,78 €		
		Dach Trapezblech	Gramm	73.357,07 €	4.217,36 €	-2.365,57 €	75.208,86 €	SR				
		Heizung	Werr&Ludwig	89.169,27 €			89.169,27 €	inkl. HK	108.898,50 €	119.788,35 €		
		Sanitär	Braik	152.870,34 €			152.870,34 €		152.375,93 €	167.613,52 €		
Paket 5		Lüftung/GA	TiB	140.064,38 €			140.064,38 €		139.389,46 €	153.328,41 €	479.991,97 €	66.033,73 €
		Einbauten/Sportgeräte	Connectway	45.779,66 €			45.779,66 €		78.897,00 €	86.786,70 €		
		Türen/Abschlüsse	Hecht	30.670,51 €			30.670,51 €		34.819,40 €	38.301,34 €		
		Estrich	Modern	12.415,71 €			12.415,71 €		11.888,10 €	13.076,91 €		
		Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	22.624,88 €	905,00 €		23.529,87 €		10.472,00 €	11.519,20 €		
		Sportboden inkl. Hzg	Europ	162.403,11 €			162.403,11 €		160.890,38 €	176.979,42 €		
Paket 6		Boden/Linoleum	Huppert	11.458,51 €			11.458,51 €		18.385,50 €	20.224,05 €	379.786,72 €	13.436,72 €
		Prallwand (inkl. Glas)	Diaplan	193.425,29 €	2.227,06 €		195.652,35 €		184.033,50 €	202.436,85 €		
		Fliesen	Bockelmann	82.451,54 €			82.451,54 €		72.024,75 €	79.227,23 €		
		Trennvorhang	Marzik	32.915,40 €			32.915,40 €		35.105,00 €	38.615,50 €		
		Maler	Käppeler	24.449,26 €			24.449,26 €		13.280,40 €	14.608,44 €		
		Schreiner	Bohle	18.524,16 €			18.524,16 €		11.424,00 €	12.566,40 €		
		WC-Trennwände	Röhl	3.125,84 €			3.125,84 €		11.007,50 €	12.108,25 €		
				genaue Summe fehlt								
beschränkt		Schließanlage					0,00 €		2.189,60 €	2.408,56 €	63.826,84 €	
		Kletterwand					0,00 €		17.850,00 €	19.635,00 €		
		Baureinigung	Jung	*3.634,55 €*			3.634,55 €		14.280,00 €	15.708,00 €		
		Feuerlöscher	Tremmel	404,60 €			404,60 €		23.704,80 €	26.075,28 €		
		Ausstattung	VS	323,14 €								
			Fricker	4.802,72 €								
							0,00 €					
		techn Anlagen 540			2796,5				63.147,35 €	69.462,09 €	69.462,09 €	
		Summe		**3.179.707,95 €**	**37.568,13 €**	**-11.202,81 €**	**3.200.947,41 €**		**3.092.637,86 €**	**3.401.901,65 €**	**3.401.901,65 €**	**98.069,79 €**
									3.092.637,45 €	**3.401.901,20 €**		

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen		**98.069,79 €**
Derzeit beauftragte Nachträge	-	**37.568,13 €**
Derzeit angemeldete Nachträge	-	**-11.202,81 €**
Kleinaufträge	-	**692,58 €**
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)		**71.011,88 €**
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010		**3.088.637,86 €**
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper		**4.000,00 €**
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)		**3.092.637,86 €**
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)		**3.179.707,95 €**

309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

0,41 €

93%

Kleinaufträge

Beauftragung noch offen

Nägele Leiter Dach 692,58 €

Summe **692,58 €**

Ausgleich Schlussrechnung inkl. Abzügen/Belastungen