Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge	Gesamt-auftragssumme		Budget	Budget Ausschreibungs-Paket	Delta Paket/ Vergabe
	1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.905,67 €	431.142,28 €		500.882,90 €	500.882,90 €	149.646,28 €
Paket 1	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	68.300,44 €	3.215.932,66 €		3.198.725,95 €	5.546.469,25 €	394.907,57 €
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €		352.743,99 €		356.732,25 €		
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €		207.252,92 €		272.709,18 €		
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €		946.117,15 €		1.132.924,53 €		
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	24.791,98 €	342.777,00 €	Budget Heizkörper (ohne NK)	363.033,85 € 40.000,00 €		
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €		95.885,26 €		67.300,24 €		
	8	Aufzug	Haushahn	44.922,50 €		44.922,50 €		44.535,75 €		
	9	Gerüst	Märte	39.022,62 €		39.022,62 €		70.507,50 €		
Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.137.144,96 €		1.137.144,96 €	inkl. Fenster-überwachung	1.252.177,50 €	1.565.123,70 €	41.991,23 €
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €		163.058,86 €		185.854,20 €		
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €		222.928,65 €		127.092,00 €		
Summe				**7.025.930,77 €**	**172.998,09 €**	**7.198.928,86 €**		**7.612.475,85 €**		**586.545,08 €**

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen		**586.545,08 €**	
Derzeit beauftragte Nachträge	**-**	**172.998,09 €**	
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)		**413.546,99 €**	
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010		**13.656.368,00 €**	
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer		**35.000,00 €**	ohne NK
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper		**40.000,00 €**	ohne NK
abzgl. Kosten Abbruch		**-653.607,50 €**	
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)		**13.077.760,50 €**	
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)		**7.025.930,77 €**	**54%**