

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Vergaben

alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

	Gewerk	Kostenberechnung	Gewerkebudget	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget	Vergabe durch*
P1	Baustelleneinrichtung (Süd)	468.269,75 €	519.779,42 €	468.269,76 €	495.675,40 €	24.104,02 €	Bauausschuss
P1	WDVS (GT)	354.089,26 €	393.039,08 €	370.730,47 €	440.014,92 €	-46.975,84 €	Bauausschuss
P2	Sanitär + Feuerlöschanlage (GT1) ohne Wartung*	326.749,52 €	362.691,96 €	395.609,31 €	576.075,68 €	-213.383,72 €	Bauausschuss
P2	Lüftungsanlage (GT1) ohne Wartung	652.171,88 €	723.910,79 €	682.198,33 €	811.115,61 €	-87.204,82 €	Bauausschuss
P1	Dachabdichtung (GT) ohne Wartung	1.023.541,31 €	1.136.130,86 €	858.503,47 €	1.258.024,59 €	-121.893,73 €	Kreistag
P2	Heizung, Kälte Gasanlagen (GT1) ohne Wartung*	635.993,36 €	705.952,63 €	780.944,20 €	1.068.014,50 €	-362.061,87 €	Kreistag
	Summe	3.460.815,08 €	3.841.504,74 €	3.556.255,54 €	4.648.920,70 €	-807.415,96 €	

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Vergaben

alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

	Gewerk	Kostenberechnung	Gewerkebudget	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget	Vergabe durch*
P3	Mobile Trennwände (GT)	46.032,64 €	52.016,85 €	45.035,55 €	38.204,95 €	13.811,90 €	Verwaltung
P3	Innenputz (GT)	24.577,42 €	27.772,49 €	50.604,87 €	43.151,66 €	-15.379,17 €	Verwaltung
P3	Systemtrennwände Glas (GT)	46.796,75 €	52.880,33 €	46.909,80 €	61.029,78 €	-8.149,45 €	Verwaltung
	Summe	117.406,81 €	132.669,67 €	142.550,22 €	142.386,39 €	-9.716,72 €	
	Summe gesamt	3.578.221,89 €	3.974.174,41 €	3.698.805,76 €	4.791.307,09 €	-817.132,68 €	

*indikative Zahl